

2023년 재해취약시기(해빙기)

건설사업장 안전감사 · 점검 지적사항

○ 점검결과 : 지적사항 **총 20건** (권고 8건, 우수2건)

여수 죽림1지구 도시개발사업	<ul style="list-style-type: none"> · (지적)토사절토면 안식각 미확보 · (지적)관로터파기 구간별 근로자 승하강용 통행로 2개 이상 설치
호남권 통일+센터 및 전라남도 청소년지원센터	<ul style="list-style-type: none"> · (지적)계단참 및 연창 사이 추락단부 위험 · (지적)건물간 외부비계 건널다리 중간난간대 누락 · (지적)작업구간·통로 바닥상 이동전선 발걸림 위험 · (지적)외부비계 출입경사로 미끄럼방지조치 · (지적)옥내 가설분전반 시건장치, 관리자명 누락 · (권고)외벽 마감작업 중 벽이음재 해체시 대체 지지력 확보 · (권고)사다리작업 사용 제한(부대공중) · (권고)건설기계 정지 중 작동키 완전 분리
전기추진차도선 인프라 구축사업	<ul style="list-style-type: none"> · (지적)통로부분 덮개 보완설치(트렌치 설치 전) · (지적)건물 내부 돌출 철근에 걸려 넘어짐 위험 · (지적)고압살수기 외함 미접지 · (지적)기초부 측면 전선관 매설부위 넘어짐 위험 · (권고)피트 내부작업시 급기휀, 가설조명 설치 후 작업 · (권고)렌탈장비 사용 시 과상승방지봉, 주행차단리미트스위치 사용 · (권고)스카이장비 사용 시 난간대 설치 및 안전대설비부착, 하부통제 · (권고)틀비계 사용 시 아웃트리거, 난간대, 작업발판 설치
한국자동차연구 원 전남지역본부 제2연구동	<ul style="list-style-type: none"> · (지적)이동식틀비계 중·상단부 작업발판 및 상단부 중간난간대 부재 · (지적)도장기(에어리스) 함접지봉 누락 · (지적)렌탈장비 과상승방지봉 누락 및 일부 파손 · (지적)사다리 아웃트리거 누락 · (우수)유해 작업공간 내 MSDS게시판 설치 등 선조치

<p style="text-align: center;">오룡지구 택지개발사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> · (지적)우수관 매설구간 백호 인양시 후크 해지장치 부재(2-3공구) · (지적)맨홀 덮개 구간 추락방지조치 미실시(2-3공구) · (지적)PBD작업구간 작업지휘자 미배치(2-5공구) · (권고)차량계건설기계 작업계획 작성시 작업지휘자·유도자 등 인력배치, 출입통제, 운전자격확인, 키제거 등 실시 · (우수)유해 작업공간 내 MSDS게시판 설치 등 선조치
<p style="text-align: center;">강진의료원 기숙사 기능보강</p>	<ul style="list-style-type: none"> · (지적)외부비계 기동 침하방지조치 미흡 · (지적)피트 단부 안전난간 상단 수직형 추락방망 미설치 · (권고)외부 마감작업시 작업발판 누락없이 설치, 안전난간 설치 곤란시 안전대 부착설비 설치 및 안전대 지급·착용

끝.