

## 2023년 재해취약시기(우기)

# 건설사업장 안전감사 · 점검 지적사항

○ 점검결과 : 지적사항 총 27건 (지적 16건, 권고 11건)

통일+센터 및 청소년지원센터	<ul style="list-style-type: none"><li>· (지적) 근로자 동선상 적재된 배수관거 전도 위험</li><li>· (지적) 시스템비계 최상단 작업발판 설치 미흡으로 근로자 추락 위험</li><li>· (지적) 사다리 이용 실내 마감작업시 안전작업 지침 미준수</li><li>· (지적) 가설분전반 시건장치 미설치 * <a href="#">해빙기 안전감사 지적사항</a></li><li>· (권고) 굴삭기 양중작업 시 해지장치 사용, 신호수 지정, 토사 반출 작업시 안전핀 체결, 근로자 접근 통제 신호수 배치</li></ul>
전기추진차도선 인프라 구축사업	<ul style="list-style-type: none"><li>· (지적) PIT 인접 트렌치 설치부 근로자 단부 추락 위험</li><li>· (권고) 가설분전반 등 전기계통 상 접지 단락되지 않도록 상시 관리</li><li>· (권고) 굴삭기 양중작업 시 해지장치 사용, 신호수 지정, 토사 반출 작업시 안전핀 체결, 근로자 접근 통제 신호수 배치</li></ul>
강진의료원 기숙사 기능보강사업	<ul style="list-style-type: none"><li>· (지적) 맨홀 덮개 미고정으로 근로자 추락 위험</li><li>· (지적) 이동통로 상 폐파렛트 등 폐목재 적치로 돌출 목재 모서리에 근로자 충돌 위험</li><li>· (지적) 핸드그라인더 덮개, 도로커팅기 배터리 충전부 개방 등 방호조치 미비</li><li>· (지적) 환풍기 팬 측면 누전차단기 노출로 감전 위험</li><li>· (권고) 건설기계와 근로자 혼재작업시 근접작업 금지 및 작업지휘자 또는 신호수 등 배치 후 작업 실시</li><li>· (권고) 화학물질 취급 시 규격용기 사용 및 임의용기 사용시 물질 정보 인식표지 설치</li></ul>

<p>한국자동차연구원 제2연구동</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (지적) 우수맨홀 덮개 임시덮개 설치로 근로자-건설장비 추락 위험</li> <li>· (권고) 전자파인증평가센터동 지하층 에폭시 작업시 환기팬 설치 등 유해가스로 인한 질식 위험 차단 후 작업</li> </ul>
<p>죽림1지구 도시개발사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (지적) 1공구/오수중계펌프장 단부·비탈면 구간 근로자 추락, 넘어짐 위험</li> <li>· (지적) 2공구/옹벽 상단 안전난간 기둥간격 초과</li> <li>· (권고) 건진법상 안전관리책임자 또는 담당자 주관으로 매일 공사 착수 전 안전교육 실시</li> <li>· (권고) 파형강관 등 중량물 운반·취급시 신호수교육 등 사전 안전 조치 철저</li> </ul>
<p>남악 오룡지구 택지개발사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· (지적) 2-3공구/가설도로 측면 배수로 관리상태 미흡</li> <li>· (지적) 2-3공구/개구부 덮개 부적합</li> <li>· (지적) 2-4공구/L형측구 신축이음 조치 미흡-품질관리</li> <li>· (지적) 2-5공구/제방도로(가도) 근로자, 건설기계 전도 위험</li> </ul>

끝.